

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 31785  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0473/624 150  
e-mail: delbaererene@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5049830  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 31/01/2019

Klant / Opdrachtgever:  
DELBAERE GEBROEDERS  
LEERKENS 44  
2600 BERCHEN (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: DELBAERE KARDINAAL STERCKXSTRAAT 1 BOECHOUT 2530  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 31/01/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2044 Onderzoeker: VERSCHOREN CHRIS  
Eigendom van: -DELBAERE  
Installateur: -DELBAERE  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: - Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig  
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: maatsch aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 8 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 8 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 21

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- N 1. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  
2. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

**VERSCHOREN Chris**  
GSM: 0493/246.113  
chris.verschoren@ocb.be