

3256095

EAN nr. :
 Teller nr. : 26253876
 Stand I : 033632 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : ~~Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
 Type der lokalen : ~~.....~~
 Plaats van onderzoek : ~~.....~~ *Ubrug Verkeersstraat 68 Merkelt*
 Eigendom van : ~~.....~~
 Opdrachtgever : ~~.....~~ *idem*
 Installateur : ~~.....~~
 BTW : ~~.....~~ ID-kaart : ~~.....~~ Uitgereikt te : ~~.....~~ Datum : ~~.....~~
 Onderzoeker : ~~.....~~ *Vandenstock j 332* Datum van onderzoek : ~~.....~~ *12/5/2030*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V~~ N Max. Beveiliging : ~~.....~~ *40A* Omschakelaar : stand : ~~.....~~
 Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~.....~~ *automaat mxy* Schak. : ~~.....~~ *diff 300mA/4p/40A*
 Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~.....~~ *XVB* aantal geleiders : ~~.....~~ *4* doorsnede : ~~.....~~ *16* mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~.....~~ *XFVB* aantal geleiders : ~~.....~~ *4* doorsnede : ~~.....~~ *16* mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : ~~.....~~ *9x16* mm² Spreidingswaarde : ~~.....~~ *251* Ω
 Aantal borden : ~~.....~~ *2* Aantal eindstroombanen : ~~.....~~ *9x* Algemene isolatieweerstand : ~~.....~~ *0,84* MΩ
 Diff. schak. : algemene : ~~.....~~ *40A/4p/300* mA bijkomende : ~~.....~~ *40A/4p/30* mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : ~~.....~~ *te stellen*

in bijlage

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~
 N ~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

geen inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : *12/5/2035*, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

[Handtekening]

erkend controle organisme
 vereniging zonder winsttoegmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/09/09/15D